

Số: /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày tháng 4 năm 2022

V/v báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, năm 2023 và giai đoạn 2021-2025

Kính gửi:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện Công văn số 82/UBND-ĐTXD ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc báo cáo định kỳ tiến độ đầu tư công; Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo như sau:

1. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022:

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công 259,183 tỷ đồng, giải ngân 68,736 tỷ đồng, đạt 26,52%. Trong đó:

- Vốn Tỉnh 131,577 tỷ đồng, giải ngân 31,705 tỷ đồng, đạt 24%. Ước quy II giải ngân đạt 80%; ước quý III giải ngân đạt 95%; ước cả năm giải ngân đạt 100% kế hoạch.

- Vốn Huyện (NSTT + Tiền sử dụng đất + Tăng thu sử dụng đất) 127,606 tỷ đồng, giải ngân 37,031 tỷ đồng, đạt 29%; ước quý II giải ngân đạt 67%; ước quý III giải ngân đạt 93%; ước cả năm giải ngân đạt 100% kế hoạch.

2. Tiến độ thực hiện các dự án năm 2022:

- Vốn Tỉnh (24 công trình): 01 công trình đang đấu thầu thi công, 18 công trình đã triển khai thi công, 01 công trình hoàn thành, 04 công trình đang lập hồ sơ thiết kế - dự toán hoặc điều chỉnh dự toán.

- Vốn Huyện (NSTT + Tiền sử dụng đất + Tăng thu sử dụng đất) là 127,606 tỷ đồng (51 công trình): 13 công trình đang đấu thầu thi công, 15 công trình đã triển khai thi công, 16 công trình hoàn thành, 07 công trình đang lập hồ sơ thiết kế, thẩm định và phê duyệt.

3. Tiến độ thực hiện thủ tục bố trí vốn các dự án năm 2023 (từ nguồn vốn Tỉnh quản lý):

Tổng số 07 công trình, trong đó: 04 công trình phê duyệt dự án, 01 công trình phê duyệt tổng mặt bằng và 02 công trình trước tháng 06/2022 hoàn thành thủ tục bố trí vốn năm 2023.

Cụ thể: (Đính kèm Phụ lục 01, 02, 03).

Ủy ban nhân dân Huyện báo đến Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Phòng TC-KH;
- LĐVP;
- Lưu VT, hvh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn